

**Отчет**  
**об итогах реализации инициативного проекта на территории Омской области**

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство общественной территории по ул. Молодежная».
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район: Большеуковский.
  - 2.2. Поселение: Аевское.
  - 2.3. Населенный пункт: село Аев.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: благоустройство общественных территорий.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Большеуковский район, с. Аев, ул. Молодежная.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 12 сентября 2024 по 30 ноября 2024 года.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	2 919 732,71	2 919 732,71	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	256 997,48	256 997,48	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	159 997,48	170 554,60	-10 557,12	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	32 000,00	32 020,00	-20,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	65 000,00	54 422,88	10 577,12	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>3 176 730,19</b>	<b>3 176 730,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<\*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

### 5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	Чунихин Николай Сергеевич	предоставление трактора с телегой для вывоза мусора	шт.	1	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок
2	Иванов Валерий Александрович	предоставление трактора с куном для транспортировки песка	шт.	1	невозможно произвести оценку в связи с отсутствием расценок

<\*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

### 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Сафронова Любовь Викторовна	уборка мусора, сучков деревьев	2 тракторных телеги
2	Мамонова Юлия Евгеньевна		
3	Агапова Елена Ивановна		
4	Сафронов Игорь Владимирович	покос травы, обрезка деревьев, засыпка песком игровых площадок	покос травы и санитарная обрезка деревьев и кустарников на площади 3,6 га, засыпка 50 тонн песка
5	Сафронов Константин Игоревич		
6	Сельгинов Константин Иванович		
7	Мамонов Алексей Петрович		
8	Власов Станислав Игоревич		
9	Кондрашев Сергей Анатольевич		
10	Кудинов Михаил Евгеньевич		

11	Поздняков Алексей Иванович		
12	Касаткин Андрей Геннадьевич		
13	Биянов Андрей Сергеевич		
14	Баранов Сергей Михайлович		
15	Павленко Алексей Викторович		
16	Смирнов Данил Владимирович		
17	Агаев Камалдин		
18	Жуков Евгений Викторович		
19	Писягин Петр Валерьевич		
20	Макаров Андрей Владимирович		
21	Танкичев Алексей Анатольевич		
22	Танкичев Павел Алексеевич		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

- 1) территория реализации проекта очищена от мусора, проведена санитарная обрезка деревьев и кустарников;
- 2) две игровые площадки засыпаны песком;
- 3) установлены: зимняя большая горка двухскатная, большой дворовый комплекс, карусель, качеля-балансир, стол детский с лавочками, двойные качели, детский игровой комплекс, стойка волейбольная с сеткой, 4 лавочки, 2 урны, информационный стенд, беседка, 8 фонарей.

Реализация инициативного проекта дала возможность:

- 1) создать безопасные и комфортные условия для проведения досуга, отдыха, общения детей, молодежи и взрослого населения;
- 2) сформировать завершённый современный эстетический облик центральной части села, привлекательный для посещения жителями и гостями села Аев;
- 3) повысить уровень комфортности жизни населения с. Аев путем достижение качественного и количественного состояния зоны отдыха населения соответствующей санитарно - гигиеническим и эстетическим требованиям;
- 4) создать условия для достижения социально гарантированного минимума обеспеченности населения местами отдыха, как по площади озелененных территорий, так и по их доступности;
- 5) создать условия для внедрения различных форм работы в «уличных» условиях, позволяющих организовать досуг через общение людей разных возрастов на свежем воздухе, снять напряжение в обществе и развить положительное эмоциональное поведение.

05 декабря 2024 года

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.С. Позднякова  
(инициалы, фамилия)